

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 1391513587

Eigenaar: Residentie Tennis Court	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
--	---

Datum onderzoek : 24/01/2025

Datum van verslag : 24/01/2025

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 01/2025 (maand/jaar).

Installatie ID: 3239

Referenties:

Volgnummer intern: ABH38

Plaats van het onderzoek:

Priorijlaan 27

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Res. Tennis Court (6m.o.)

Installateur	V.D.B/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1991	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	10
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Onderhoudsfirma	Otis	Serienummer	V92731
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	V.D.B.	Liftnummer	ABH38
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	10 cm	Datum 1° RA	01/02/2006
Datum 2° RA	21/09/2021	Datum 3° RA	02/04/2024
Deadline volgende RA	02/04/2039	Datum laatste regularisatie	01/07/2016
Deadline attest van regularisatie	01/02/2024	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	Niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

C De liftinstallatie kan niet veilig meer worden gebruikt ten gevolge van de vermelde opmerking(en) die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker van de lift of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Deze tekortkoming is een gevolg van een laattijdige modernisatie (indien van toepassing). De opdrachtgever van de inspectie werd op de hoogte gebracht van deze opmerking(en). De lift mag slechts opnieuw in dienst worden gesteld nadat een aanvullende controle na herstelling is uitgevoerd.

VI. Mededelingen :

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

DE DIRECTEUR


Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.

Auth.Code:

Validatietijdstip: 24/01/2025

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 1391513587
inspecteur: van Houteghem Benito


Benito Van Houteghem

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 24/01/2025

Auth.Code:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 1391513587

Vaststellingen:

Andere

- Andere
 - Noodoproepinstallatie in de liftkooi kon niet gecontroleerd worden wegens geen gepaste sleutel van opbergkastje aanwezig. Deze is ter plaatse te voorzien. (herhaling 6 = D-besluit)
 - Noodoproepinstallatie is niet bereikbaar als de kooideuren geopend zijn. (herhaling 6 = D-besluit)
 - De lampkap van de schachtverlichting thv verdieping +2 is gebroken. (herhaling 5 = D-besluit)
 - Wanneer de kooideuren sluiten en de drukknop <> in de kooi wordt bediend, ontgrendelen de bordesdeuren niet waardoor de kooi niet kan verlaten worden. (herhaling 4= D-Besluit)
 - De instructies voor de werking van de elektrische tornbesturing in de machinekamer zijn aan te brengen in de machinekamer. (herhaling 4 = D-Besluit)
 - Bordesdeur op verdieping +8 kent geen goede werking. Bordesdeur is geblokkeerd.
 - Olie op het kooidak is te verwijderen.

Documenten en opschriften

- De wettelijke termijn voor het bekomen van een attest van regularisatie is verstreken. (E-Besluit)

Machinekamer/sturing

- De tornbediening schakelt één of meerdere van de volgende elektrische voorzieningen niet uit: controlecontact van slapte van ophangkabel; vangcontact van de kooi; contact van de snelheidsbegrenzer; contact op de buffers; noodeindschakelaar dalen; noodeindschakelaar stijgen:
Alle voorzieningen: de kooideuren worden niet gesloten zodat de lift niet kan getornd worden wanneer deze voorzieningen geactiveerd zijn. (herhaling 4 = D-Besluit)

Schachtput

- De vanginrichting van de kooi kent geen goede werking. (C-Besluit)
- Eén of meerdere kooibuffers bevinden zich in slechte staat. (herhaling 1)
- Er bevindt zich afval en/of vuil in de schachtput.

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 24/01/2025

Auth.Code: