

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

Verslagnummer : 663923950

<b>Eigenaar:</b> Residentie Vendome	<b>Opdrachtgever:</b> Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
-------------------------------------	---

Datum onderzoek : 4/06/2021

Datum van verslag : 4/06/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 12/2021 (maand/jaar).

**Installatie ID:** 3240

Referenties:

Volgnummer intern: 97/102 (98-14)

**Plaats van het onderzoek:**

Meeuwenlaan 2

8434 Westende

**I. Algemene beschrijving en kenmerken :**

Res. Vendome (6m.o.)

Installateur	Herbo/Cosmolift	Invoerder	Herbo/Cosmolift
Type	personenlift	Hefkabel diameter	10 mm
Aandrijving	elektrisch	Bouwjaar	1998
Maximum belasting	0,400 Ton	Aantal hijskabels	4
Aantal bediende niveau's	11	Aantal personen	5
Vanginrichting (merk en type)	onbekend	Grendelinrichting (merk en type)	onbekend
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	1,02 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	Aljo - 1101	Onderhoudsfirm	Cosmolift
Serienummer	97/102 (98-14)	Risicoanalyse (datum en EDTC)	20/03/2006 (bti)
Attest van regularisatie (datum en EDTC)	14/01/2015 (bti)	Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing
Identificatiernr. aangemelde instantie	Niet van toepassing	Fabrikant	Herbo
Liftnummer	97/102	Verklaring van eindcontrole (datum en NOBO)	Niet van toepassing
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	27 cm

**II. Uitgevoerde controles :**

**Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

**III. Vaststellingen :**

Zie blad vaststellingen

**IV. Metingen:**

**V. Besluit :**

**B**

De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

**VI. Mededelingen :**

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/06/2021


---

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 663923950  
Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.  
Validatietijdstip: 4/06/2021

---

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 663923950

### Vaststellingen:

- Andere
  - Nieuw risicoanalyse verslag is voor te leggen.(deadline 20/03/2021)
  - Het Kooialarm is niet werkzaam.
  - PU-Buffer onder het tegengewicht in de schachtput is te vervangen, deze vertoont barsten.

Nota: Lampje van de bedieningsknop verdieping 4 in de liftkooi blijft niet branden na het indrukken van de knop.

Nota: Deksel op het vangcontact is terug vast te monteren.

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/06/2021