

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663924493

Eigenaar: Residentie Byblos	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
------------------------------------	---

Datum onderzoek : 7/06/2021

Datum van verslag : 7/06/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 12/2021 (maand/jaar).

Installatie ID: 3242

Referenties:

Volgnummer intern: 87-73

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 40

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Byblos (6m.o.)

Installateur	Fiam/ Cosmolift	Invoerder	Cosmolift
Type	personenlift	Hefkabel diameter	11 mm
Aandrijving	elektrisch	Bouwjaar	1987
Maximum belasting	0,375 Ton	Aantal hijskabels	4
Aantal bediende niveau's	11	Aantal personen	5
Vanginrichting (merk en type)	IEC/EN609475-1	Grendelinrichting (merk en type)	Kronenberg bordesdeur
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	Fiam	Onderhoudsfirma	Cosmolift
Serienummer	87-73	Risicoanalyse (datum en EDTC)	25/01/2006 (bti)
Attest van regularisatie (datum en EDTC)	05/09/2013 (bti)	Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing
Identificatiernr. aangemelde instantie	Niet van toepassing	Fabrikant	Fiam
Liftnummer	87-73	Verklaring van eindcontrole (datum en NOBO)	
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	13 cm

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

B

De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.


Validatietijdstip: 7/06/2021

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663924493

Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 7/06/2021

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIIFT

Verslagnummer : 663924493

Vaststellingen:

- Andere
 - 1 lichtpunt in de schacht terhoogte vazn verdieping +6 is niet werkzaam.
 - Nieuw risicoanalyse is voor te leggen.(Deadline 25/01/2021)

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 7/06/2021