

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

Verslagnummer : 628563271

<b>Eigenaar:</b> Residentie Con Amore	<b>Opdrachtgever:</b> Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
---------------------------------------	---

Datum onderzoek : 13/02/2020

Datum van verslag : 13/02/2020

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 08/2020 (maand/jaar).

**Installatie ID:** 3243

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: 89/180

**Plaats van het onderzoek:**

Distellaan 72  
8434 Westende

**I. Algemene beschrijving en kenmerken :**

Res. Con Amore (6m.o.)

Installateur	Otis/Cosmolift	Invoerder	Otis/ Cosmolift
Type	personenlift	Hefkabel diameter	9 mm
Aandrijving	elektrisch - tractie	Bouwjaar	na 1958 3
Maximum belasting	0,300 Ton	Aantal hijskabels	3
Aantal bediende niveau's	6	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	onbekend	Grendelinrichting (merk en type)	onbekend
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	0,69 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	PFB R6R	Onderhoudsfirma	Cosmolift
Serienummer	89/180	Risicoanalyse (Datum en EDTC)	18/01/2005 (BTI) en 16/06/2011 (BTI)
Attest van regularisatie (Datum en EDTC)	28/03/2017 (BTI)	Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing
Fabrikant	Otis	Liftnummer	89/180
Type gebouw	Consument		

**II. Uitgevoerde controles :**

**Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

**III. Vaststellingen :**

Zie blad vaststellingen

**IV. Metingen:**

**V. Besluit :**

**B**


De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

**VI. Mededelingen :**

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden abracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering.

Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/02/2020

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 628563271

### Vaststellingen:

- Andere
- Spanning op de hijskabels is niet gelijkmatig verdeeld.(herhaling 1)

Opgelet doe het nodige om de opmerkingen met herhaling weg te werken tegen de volgende inspectie anders zijn wij genoodzaakt een negatief besluit te geven.

Nota : Het is aangeraden om het attest van regularisatie + risicoanalyse ter plaatse toe te voegen aan het liftdossier.

Nota: Olieverlies hijsmotor/reductor is op te volgen.

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/02/2020