

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619618

Eigenaar: Residentie d' Artagnan

Opdrachtgever: Imasbo BVBA
Distellaan 34
8434 Westende

Datum onderzoek : 24/11/2021

Datum van verslag : 24/11/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 11/2021 (maand/jaar).

Installatie ID: 3244

Referenties:

Volgnummer intern: 880118

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 11
8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. d'Artagnan (6m.o.)

Installateur	ACM Liften/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1988	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	12
Aantal personen	4	Hijssnelheid	1,05 m/sec
Onderhoudsfirma	Cosmolift	Serienummer	880118
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	niet van toepassing
Fabrikant	ACM Liften	Liftnummer	92/64
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	19 cm	Datum 1° RA	26/01/2006
Datum 2° RA	27/04/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	26/01/2036	Datum laatste regularisatie	01/08/2016
Deadline attest van regularisatie	26/01/2024	EDTC laatste RA	BTI

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

C De liftinstallatie kan niet veilig meer worden gebruikt ten gevolge van de vermelde opmerking(en) die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker van de lift of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Deze tekortkoming is een gevolg van een laattijdige modernisatie (indien van toepassing). De opdrachtgever van de inspectie werd op de hoogte gebracht van deze opmerking(en). De lift mag slechts opnieuw in dienst worden gesteld nadat een aanvullende controle na herstelling is uitgevoerd.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Deschoolmeester Bjorn

DE DIRECTEUR



Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 25/11/2021

Auth.Code: BUWPTRT

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619618



Bjorn Deschoolmeester

Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 25/11/2021

Auth.Code: BUWPTRT

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619618

Vaststellingen:

- Andere
- Bedieningswielje van de noodeindschakelaar dalen is terug correct plaats vast te monteren.
- Noodeindschakelaar dalen niet meer dienbaar/werkzaam. (= C-besluit)

Nota:- slijtage hijskabels is op te volgen. (afvlakking)

Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 25/11/2021

Auth.Code: BUWPTRT