

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663924489

Eigenaar: Residentie De Bunnies I & II	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
---	---

Datum onderzoek : 7/06/2021

Datum van verslag : 7/06/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 12/2021 (maand/jaar).

Installatie ID: 3241

Referenties:

Volgnummer intern: 94/10

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 54-56

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Residentie De Bunnies II

Installateur	Westlift Express	Invoerder	Westlift Express
Type	personenlift	Hefkabel diameter	10 mm
Aandrijving	elektrisch	Bouwjaar	1993
Maximum belasting	0,300 Ton	Aantal hijskabels	3
Aantal bediende niveau's	11	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	Geen gegevens beschikbaar	Grendelinrichting (merk en type)	Kronenberg 06.01.03 bordesdeur
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	0,60 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	Geen gegevens beschikbaar	Onderhoudsfirma	cosmolift
Serienummer	94/10	Risicoanalyse (datum en EDTC)	24/01/2006 BTI / 19/03/2021 BTI
Attest van regularisatie (datum en EDTC)	17/07/2012 BTI / Tegen 24/01/2024	Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing
Identificatienr. aangemelde instantie	Niet van toepassing	Fabrikant	Herbo
Liftnummer	94/10	Verklaring van eindcontrole (datum en NOBO)	Geen gegevens beschikbaar
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	16 cm

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

A

Bij het onderzoek van de liftinstallatie werd niets abnormaals vastgesteld. De liftinstallatie mag verder gebruikt worden.

VI. Mededelingen :

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.


Validatietijdstip: 7/06/2021

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663924489

Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 7/06/2021

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663924489

Vaststellingen:

- Andere

Nota: de verlichting aan de toegan van de machinekamer is niet werkzaam.
Info BTI : de lift kan je niet wegsturen.

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 7/06/2021