

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

Verslagnummer : 663923947

<b>Eigenaar:</b> Residentie Tennis Court	<b>Opdrachtgever:</b> Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
--	---

Datum onderzoek : 4/06/2021

Datum van verslag : 4/06/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 12/2021 (maand/jaar).

**Installatie ID:** 3239

Referenties:

Volgnummer intern: ABH38

**Plaats van het onderzoek:**

Priorijlaan 27

8434 Westende

**I. Algemene beschrijving en kenmerken :**

Res. Tennis Court (6m.o.)

Installateur	V.D.B/Cosmolift	Invoerder	onbekend/Cosmolift
Type	personenlift	Hefkabel diameter	10 mm
Aandrijving	elektrisch - tractie	Bouwjaar	1991
Maximum belasting	0,300 Ton	Aantal hijskabels	3
Aantal bediende niveau's	10	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	Geen gegevens beschikbaar	Grendelinrichting (merk en type)	Geen gegevens beschikbaar
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	Geen gegevens beschikbaar	Onderhoudsfirma	Otis
Serienummer	V92731	Risicoanalyse (datum en EDTC)	01/02/2006 (BTI)
Attest van regularisatie (datum en EDTC)	01/07/2016 (BTI)	Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing
Identificatienr. aangemelde instantie	Niet van toepassing	Fabrikant	V.D.B.
Liftnummer	ABH38	Verklaring van eindcontrole (datum en NOBO)	Niet van toepassing
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	11 cm

**II. Uitgevoerde controles :**

**Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

**III. Vaststellingen :**

Zie blad vaststellingen

**IV. Metingen:**

**V. Besluit :**

**B**

De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

**VI. Mededelingen :**

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/06/2021

---


**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 663923947  
geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.  
Validatietijdstip: 4/06/2021

---

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 663923947

**Vaststellingen:**

- Andere
- De schachtverlichting is na te kijken, deze valt soms uit.
- Nieuw risicoanalyse is voor te leggen.(Deadline was tegen 01/02/2021)

Nota : Wanneer je een paar verdiepen in drukt op het kooppaneel dan stopt hij op de verdiepen maar je krijgt geen tijd om uit te stappen en de deur ontgrendeld niet. Gelieve dit na te kijken.

Nota: Het is aangeraden om het risicoanalyse verslag en het attest van regularisatie te plaatse te leggen en toe te voegen aan het lift dossier.

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/06/2021