

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

Verslagnummer : 674742349

<b>Eigenaar:</b> Residentie Tennis Court	<b>Opdrachtgever:</b> Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
--	---

Datum onderzoek : 4/05/2022 Datum van verslag : 4/05/2022

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 05/2022 (maand/jaar).

<b>Installatie ID:</b> 3239	<b>Plaats van het onderzoek:</b>
Installatie Ref.:	Priorijlaan 27
Volgnummer intern: ABH38	8434 Westende

**I. Algemene beschrijving en kenmerken :** Res. Tennis Court (6m.o.)

Installateur	V.D.B/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1991	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	10
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Onderhoudsfirma	Otis	Serienummer	V92731
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	V.D.B.	Liftnummer	ABH38
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	10 cm	Datum 1° RA	01/02/2006
Datum 2° RA	21/09/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	01/02/2036	Datum laatste regularisatie	01/07/2016
Deadline attest van regularisatie	01/02/2024	EDTC laatste RA	BTI

**II. Uitgevoerde controles :**

**Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

**III. Vaststellingen :**

Zie blad vaststellingen

**IV. Metingen:**

**V. Besluit :**


**D** Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

**VI. Mededelingen :**

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/05/2022

Auth.Code: FMFNYGM

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 674742349

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/05/2022

Auth.Code: 

FMFNYGM
---------

---

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

---

Verslagnummer : 674742349

### Vaststellingen:

- Andere
  - De schachtverlichting is na te zien, deze valt uit na ongeveer 9 min , tijdsrelais schachtverlichting is bij te stellen of te vervangen door een telerupteur. (herhaling 2 = D-besluit)
  - Wanneer je een paar verdiepen tegelijk indrukt op het bedieningspaneel in de liftkooi dan stopt hij op de verdiepen maar je krijgt geen tijd om uit te stappen en de deur ontgrendeld niet. Dit euvel is te verhelpen. (herhaling 1)
  - Olieresten op het kooidak zijn te verwijderen. (herhaling 1)
  - Noodoproepinstallatie in de liftkooi kon niet gecontroleerd worden wegens geen gepaste sleutel van opbergkastje aanwezig. Deze is ter plaatse te voorzien. (herhaling 1)
  - Noodoproepinstallatie is niet bereikbaar indien de kooideuren geopend zijn.(herhaling 1)
  - Het bezetlampje op verdieping 7 is niet werkzaam.
  - De alarmknop in de kooi zit los.
  - 1 lichtpunt van de verlichting in de machinekamer is niet werkzaam.
  - De lampkap van de schachtverlichting thv verdieping 2 is gebroken.
  - De olieopvangpotjes in de schachtput zijn terug correct terug te plaatsen.
  - De ladder in de machinekamer, om het machinedal te betreden, is beter te bevestigen.

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/05/2022

Auth.Code: FMFNYGM