

**INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

Verslagnummer: 1393579425

Eigenaar: Residentie Con Amore

Opdrachtgever: Imasbo BVBA

Distellaan 34  
8434 Westende

Datum Onderzoek: 16/04/2026

Datum van verslag: 16/04/2026

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden vóór 31/10/2026

Installatie ID: 3243

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: 89/180

Plaats van het onderzoek:

Distellaan 72  
8434 Westende**I. Algemene beschrijving en kenmerken:** Res. Con Amore (6m.o.)

Installateur	Otis/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	9 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	Na 1958	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	6
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,65 m/sec
Onderhoudsfirma	De Lift	Serienummer	89/180
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatiennr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Otis	Liftnummer	6690
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	34,5 cm	Datum 1° RA	16/06/2011
Datum 2° RA	17/11/2022	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	17/11/2037	Datum laatste regularisatie	28/03/2017
Deadline attest van regularisatie	17/11/2025	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	Niet van toepassing		

**II. Uitgevoerde controles:****Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

**III. Vaststellingen:**

Er zijn geen inbreuken, opmerking of nota's vastgesteld.

**IV. Metingen:****V. Besluit:**

**A** Bij het onderzoek van de liftinstallatie werd niets abnormaals vastgesteld. De liftinstallatie mag verder gebruikt worden.

**VI. Mededelingen :**

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

---

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

---

Verslagnummer: 1393579425

Inspecteur : Marnef William

Namens de techn. directeur



Marnef William

Goedkeuring door gemachtigde: Marnef William  
Validatietijdstip: 16/04/2026

Auth.Code

Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT  
Dit rapport maakt deel uit van opdracht met nummer: \* uitgevoerd op 16/04/2026 van \* tot \*  
(\* Gegevens ingevuld indien beschikbaar.

Geprint op: 16/04/2026