

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 701590273

Eigenaar: Residentie Vendome	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
-------------------------------------	---

Datum onderzoek : 5/08/2024

Datum van verslag : 5/08/2024

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 02/2025 (maand/jaar).

Installatie ID: 3240

Referenties:

Volgnummer intern: 97/102 (98-14)

Plaats van het onderzoek:

Meeuwenlaan 2

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Vendome (6m.o.)

Installateur	Herbo Liften/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1998	Maximum belasting	0,400 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	11
Aantal personen	5	Hijssnelheid	1,02 m/sec
Onderhoudsfirma	De Lift	Serienummer	98-14
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Herbo Liften	Liftnummer	7370 .
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	20,5 cm	Datum 1° RA	20/03/2006
Datum 2° RA	01/07/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	01/07/2036	Datum laatste regularisatie	25/02/2022
Deadline attest van regularisatie	20/03/2039	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

D Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Van Houteghem Benito

DE DIRECTEUR

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 5/08/2024

Auth.Code:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 701590273



Benito Van Houteghem

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 5/08/2024

Auth.Code:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 701590273

Vaststellingen:

Andere

-

- De lampkap van het lichtpunt van de schachtverlichting op -1 is beschadigd. (herhaling 4 = D-besluit)
- Stuurkast op het kooidak is terug af te sluiten.

Schachtput

- De buffer(s) is niet voorzien van een opschrift met de naam van de fabrikant, het nummer van het certificaat van het EU-typeonderzoek en het type van de buffer.
Geen CE markering aanwezig.

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 5/08/2024

Auth.Code: